R.G. MILLER LTD.
CONSULTANT GEOLOGIST

TINTINA SILVER MINES LTD. PROJECT

ASSAY CALCULATION DATA

Date *September/1974* Hole No. *74-A14*

FOOTAGE		ASSAY DATA							
From	To	Sample No.	Width	Ag oz./T	Pb %	Zn %	Ag x Ft.	Pb x Ft.	Zn x Ft.
43.5	44.5	3848	1.0	0.03	0.07	0.05			
44.5	46.0	3849	1.5	6.62	6.8	11.99	9.93	10.2	17.98
46.0	47.5	3850	1.5	6.18	7.02	17.4	9.27	10.53	26.1
47.5	48.5	3851	1.0	0.12	0.04	0.17	0.12	0.04	0.17
53.0	54.0	3852	1.0	0.15	0.07	0.02	0.15	0.07	0.02
54.0	56.0	3853	2.0	33.83	9.30	17.49	67.66	18.6	34.98
56.0	57.0	3854	1.0	0.06	0.03	0.03			
68.0	73.0	3855	5.0	0.09	Tr.	0.03			
44.5	47.5	Average	3.0	6.4	6.91	14.69	19.2	20.73	44.08
44.5	56.0	Average	11.5	7.58	3.43	6.89	87.13	39.44	79.25