CONSULTANT GEOLOGIST

TINTINA SILVER MINES LTD. PROJECT

ASSAY CALCULATION DATA

Date September/1974 Hole No. 74-A45

FOOTAGE		ASSAY DATA							
From	To	Sample No.	Width	Ag oz./T	Pb %	Zn %	Ag x Ft.	Pb x Ft.	Zn x Ft.
58.0	59.2	4138	1.2	0.94	0.20	0.20			
59.2	62.7	4139	3.5	24.32	19.7	2.54	85.12	68.95	8.89
62.7	64.7	4140	2.0	23.2	20.0	14.6	46.4	40.0	29.2
64.7	66.7	4141	2.0	13.56	12.9	13.3	27.12	25.8	26.6
66.7	71.7	4142	5.0	15.44	11.6	17.3	77.2	58.0	86.5
71.7	75.7	4143	4.0	29.84	27.1	19.7	119.36	108.4	78.8
75.7	78.0	4144	2.3	1.06	0.85	5.40	2.44	1.96	12.42
78.0	83.0	4145	5.0	6.62	6.68	2.46	33.1	33.4	12.3
83.0	88.0	4146	5.0	3.09	3.00	3.36	15.45	15.0	16.8
88.0	92.0	4147	4.0	3.09	2.78	2.94	12.36	11.12	11.76
92.0	95.5	4148	3.5	2.15	1.53	27.2	7.52	5.36	95.2
95.5	96.5	4149	1.0	1.41	0.95	0.48			
59.2	75.7	Average	16.5	21.53	18.25	13.94	355.2	301.15	229.99
75.7	95.5	Average	19.8	3.58	3.38	7.50	70.87	66.84	148.98
59.2	95.5	Average	36.3	11.74	10.14	10.43	426.07	367.99	378.47