R.G. HILKER LTD.
CONSULTANT GEOLOGIST

TINTINA SILVER MINES LTD. PROJECT

ASSAY CALCULATION DATA

Date September/1974 Hole No. 74-B1

FOOTAGE		ASSAY DATA							
From	To	Sample No.	Width	Ag oz./T	Pb %	Zn %	Ag x Ft.	Pb x Ft.	Zn x Ft.
94.4	97.5	3821	3.1	6.48	3.23	3.54			
97.5	108.6	3822	11.1	0.12	0.03	0.66			
108.6	111.1	3823	2.5	2.96	2.13	12.04	7.4	5.32	30.1
111.1	114.2	3824	3.1	2.00	0.05	0.42	6.2	0.16	1.30
114.2	116.6	3825	2.4	3.38	1.55	4.86	8.11	3.72	11.66
116.6	121.6	3826	5.0	0.44	0.07	3.66	2.2	0.35	18.3
121.6	122.4	3827	0.8	1.62	0.15	3.60	1.30	0.12	2.88
122.4	124.0	3828	1.6	0.15	0.01	0.21	0.24	0.02	0.34
124.0	125.0	3829	1.0	0.29	0.05	39.32	0.29	0.05	39.32
108.6	116.6	Average	8.0	2.71	1.15	5.38	21.71	9.2	43.06
108.6	125.0	Average	16.4	1.57	0.59	6.33	25.74	9.74	103.9