R.G. HILKER LTD.
CONSULTANT GEOLOGIST

TINTINA SILVER MINES LTD. PROJECT

ASSAY CALCULATION DATA

Date September/1974 Hole No. 74-D7

| FOOTAGE | | ASSAY DATA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | Sample No. | Width | Ag oz./T | Pb % | Zn % | Ag x Ft. | Pb x Ft. | Zn x Ft. |
| 105.0 | 106.0 | 4174 | 1.0 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | | | |
| 106.0 | 110.0 | 4175 | 4.0 | 5.25 | 0.15 | 2.58 | 21.0 | 0.6 | 10.32 |
| 110.0 | 113.0 | 4176 | 3.0 | 5.29 | 0.44 | 2.16 | 15.87 | 1.32 | 6.48 |
| 113.0 | 116.7 | 4177 | 3.7 | 1.18 | 0.52 | 6.72 | 4.37 | 1.92 | 24.86 |
| 116.7 | 118.2 | 4178 | 1.5 | 0.88 | 0.75 | 0.45 | 1.32 | 1.12 | 0.67 |
| 118.2 | 119.0 | 4179 | 0.8 | 1.91 | 1.53 | 8.40 | 1.53 | 1.22 | 6.72 |
| 119.0 | 120.0 | 4180 | 1.0 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 106.0 | 113.0 | Average | 7.0 | 5.27 | 0.27 | 2.4 | 36.87 | 1.92 | 16.8 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 106.0 | 119.0 | Average | 13.0 | 3.39 | 0.48 | 3.77 | 44.09 | 6.18 | 49.05 |